

Faktúra Číslo: FV2022001	Variabilný symbol: Císto Vašej objednávky:	2022001 Zmluva o dielo
Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: SK18 1100 0000 0029 4606 9921	Konštantný symbol:	0308
SWIFT:	Dátum vystavenia:	10.05.2022
Úhrada: PP	Dátum dodania tovaru/slужby:	10.05.2022
Doprava: Vlastná	Dátum splatnosti:	10.06.2022
Dodávateľ: DUROL, s.r.o. Dolný Val 70 010 01 Zilina	Odberateľ: Obec Ladce Hviezdoslavova 599/133 018 63 Ladce	
ICO: 47623900 IC DPH: neplátcu DPH DIC: 2024014322	ICO: 00317438 IC DPH: DIC: 2020690933	
TEXT	počet, MJ	jedn.cena bez DPH celková cena bez DPH % DPH
Na základe Zmluvy o dielo vám faktúrujeme:		
1) Práce a dodávky v zmysle výkazu - výmer a priloženého Súpisu dodaných položiek ku dňu 06.05.2022	1 súbor	9964,00 9964,00 0
Celkom bez dane:	9 964,00 €	
Celkom k úhrade:	9 964,00 EUR	
Nie sme plátcovia DPH!		
Vystavil: Mydliar Ivan , konateľ spoločnosti Tel.: +421911678202		
DUROL, s.r.o., Dolý Val č. 70, 010 01 Žilina Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.61691/L		

SÚPIS vykonaných prác a dodávok / Dodací list

Stavba: Nabíjacia stanica

Objekt: DC Nabíjacia stanica pre elektromobily Ladce ☐

Objednávateľ: Obec Ladce
Zhotoviteľ: DUROL s.r.o.
Dátum: 6.5.2022

JKSO: 828 79 Ceny sú uvedené vrátane DPH

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie

1	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	0,000	200,00		0,00	0,00
2	011	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	0,000	300,00		0,00	0,00

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m	15,000	15,00		225,00	225,00
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	--	--------	--------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

4	921	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1529 - 29 mm	m	0,000	15,00		0,00	0,00
5	345	3450726400	Rúrka tuhá PVC 1529	m	0,000	5,00	0,00		0,00
6	921	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "KopeX", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448, 48 mm	m	0,000	5,00	0,00		0,00
7	345	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	0,000	3,00	18,00		0,00
8	583	5834416900	Štrkodrva 0- 32 a	t	0,000	150,00	7,50		0,00
9	921	210190021	Montáž skrine RVS a Blokora vnútorného a vonkajšieho do váhy 100 kg	ks	0,000	200,00		200,00	0,00

SÚPIS vykonaných prác a dodávok / Dodací list

Stavba: Nabijacia stanica

Objekt: DC Nabijacia stanica pre elektromobily Ladce ☐

Objednávateľ: Obec Ladce
Zhotoviteľ: DUROL s.r.o.
Dátum: 6.5.2022

JKSO: 828 79 Ceny sú uvedené vrátane DPH

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10	357	3570127400	Rozvádzače PS 2833200+príslušenstvo	ks	0,000	500,00	500,00		0,00
11	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0,000	35,00		0,00	0,00
12	156	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	0,000	10,00	0,00		0,00
13	921	210810053	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	0,000	4,00		0,00	0,00
14	341	3410108000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 4x10	m	0,000	6,00	0,00		0,00

Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

36-M									
			Stojanová DC nabijacia stanica pre elektromobily / jedno nabijacie miesto/, DC, výkon max.1x25kW, 1 x CCS Combo 2, kábel, IK10, GSM / 3G , podpora protokolu OCPP 1.6, RFID čítačka kariet /nástroje EIM / príprava na Plug&Charge, zapojenie do medzinárodnej roamingovej aliancie, dotyková obrazovka / mobilná aplikácia, automatický výber vozidla, informácie na obrazovke o stave nabíjania, indikácia stavov trojfarebnou LED (voľno, nabíjanie, chyba), CE, IEC 61851-1/-22	ks	1,000	8999,00	8999,00		8999,00
15	936	360190051							

SÚPIS vykonaných prác a dodávok / Dodací list

Stavba: Nabijacia stanica

Objekt: DC Nabijacia stanica pre elektromobily Ladce ☐

Objednávateľ: Obec Ladce
Zhotoviteľ: DUROL s.r.o.
Dátum: 6.5.2022

JKSO: 828 79 Ceny sú uvedené vrátane DPH

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

16	936	360190081	Software nabijacej stanice, riadiaci / prevádzkový a platobný software ☐	ks	1,000	400,00		400,00	400,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--	--------	--------

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

17	946	460050001	Jama pre jednoduchý základ v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.2	ks	0,000	50,00		0,00	0,00
18	946	460200145	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 5	m	0,000	30,00		0,00	0,00
19	946	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	0,000	20,00		0,00	0,00
20	946	460560145	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	0,000	6,00		0,00	0,00
21	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,000	120,00		0,00	0,00

95-M Revízie

22	950	950103001	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez prip.spotr.v priest.bezp.do 5vývodov	obv.	1,000	100,00		100,00	100,00
23	950	950106004	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfázového okruhu rozvádzača alebo rozvodnice do 5vývodo	mer	1,000	100,00		100,00	100,00
24	950	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu,zapnutie	ks	1,000	70,00		70,00	70,00

SÚPIS vykonaných prác a dodávok / Dodací list

Stavba: Nabijacia stanica

Objekt: DC Nabijacia stanica pre elektromobily Ladce ☐

Objednávateľ: Obec Ladce
Zhotoviteľ: DUROL s.r.o.
Dátum: 6.5.2022

JKSO: 828 79 Ceny sú uvedené vrátane DPH

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

25	950	950107006	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu veka zapúzdreného rozvádzača, rozvodnice	ks	1,000	70,00		70,00	70,00
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--	-------	-------

OST Ostatné

26	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (1r 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	20,00		160,00	0,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	-------	--	--------	------

Celkom

9 964,00